



Acta de entrega - recepción

Municipio: San Luis de la Paz, Gto.

En el municipio de San Luis de la Paz, Gto.; siendo las 10:00 hrs. Del 14 de Diciembre del 2016, se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	RAMO 33 FONDO 1
Ejercicio presupuestal:	2014 Programa: Inversión respectivo
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE LA OBRA DE 7 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL, EL TOREADOR DE ABAJO, LA SEMITA, LOS SAUCES Y DOLORES SAN JUAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
Localidad:	CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	VICTOR JESUS LOPEZ VILLEGAS
No. de Registro SIEM:	Registros No. de Registro de Padrón de Contratista Municipal: Estado: GTO-SOP/PUC-3027-2015

Datos del contrato:

Número de contrato:				SLPAZ/DGIMO/F1-R33-2014/2015-23
Fechas según contrato		Fechas reales		
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:	
5 OCTUBRE DE 2015	3 DICIEMBRE 2015	30 DICIEMBRE 2015	14 MARZO 2016	
Autorización de prórroga para la terminación de la obra otorgada al contratista				
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización			
14 MARZO DE 2016	Número de oficio DGIMO-2016/374	Fecha de emisión 23/02/2016		

Inversión contratada:

Total	Federal / Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 1,221,991.86		\$ 1,221,991.86	\$ 0.00	\$ 0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal / Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 1,220,161.60		\$ 1,220,161.60	\$ 0.00	\$ 0.00

Descripción de los trabajos realizados:

limpia y desyerbe de terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

excavacion en cepas en terreno natural con herramienta manual para cimientos.

cimentacion corrida a base de mamposteria de piedra de 0.30 mts de corona X 0.50 de base y de 0.70 mts de peralte, asentada con mortero de cemento de albañileria proporcion 1:5.

cadena de desplante de sección de 15 x 20 cms. de concreto hecho en obra $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, cemento-arena-grava, prop: 1.4.5, acabado común, reforzado con armadura prefabricada tipo std 15-20-4, formado con 4 varillas de 5.72 mm $f_y = 6000 \text{ kg/cm}^2$ y estribos de 4.11 mm y una separacion de 15.8 cm. incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicio, traslapos, amarres, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

Relleno y compactacion con pizon de mano utilizando material producto de la excavacion

cadena de cerramiento de sección de 15 x 20 cms. de concreto hecho en obra $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, cemento-arena-grava, prop: 1.4.5, acabado común, reforzado con armadura prefabricada tipo std 15-20-4, formado con 4 varillas de 5.72 mm $f_y = 6000 \text{ kg/cm}^2$ y estribos de 4.11 mm y una separacion de 15.8 cm. incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicio, traslapos, amarres, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

castillo de concreto de 15 X 20 cm. Hecho en obra de $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, acabado comun, armado con armex 15-20-4, incluye: materiales, cortes, desperdicios, traslapos, amarres, cimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

firme de 7 cm de espesor acabado comun, de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelacion, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.

muro de 10 x 14 x 28 cm, de espesor, de tabicon asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado comun incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

aplanado fino en muros de 2 cm, de espesor, con mezcla cemento arena, proporcion de 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, desperdicios, cortes, habilitado, fijacion, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

Base para tinaco con losa de concreto $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ de 1.00 x 1.00 m y 10 cm de alto, armada con varilla corrugada de 3/8 a cada 20 cm en ambos sentidos sobre dos muros de tabicon de 1.00 m de largo cada uno y una altura de 1.10 m con aplanado fino de 2 cm de espesor con mezcla de cemento-arena proporcion 1:5

losa autosustentable de 20 cm, de espesora base de vigueta pretensada de 13 cms, de peralte y 3.40 de longitud y bovedilla de poliestireno de 13 cms de peralte con una densidad de 15 kg/m² y un ancho de 63 cms X 3.30 m de longitud, capa de compresion de 7 cms de espesor con concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ resistencia normal, proporcion, cemento-arena-grava, 1:4:5, agregado maximo 3/4 reforzado con malla electrosoldada 6x6-10/10. incluye impermeabilizante elastomerico base agua color rojo, 3 años de garantia a dos manos sin diluir.

suministro y colocacion de tinaco con capa antibacterial para almacenamiento de agua con capacidad de 450 lts, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.

suministro y colocacion de juego de inodoro, tanque, lavabo y accesorios ceramicos en color blanco, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.

suministro y colocacion de juego de regadera y manuales, incluye: materiales, accesorios y herramientas.

Ventana de un fijo y un corredizo de 1.20 m de ancho por 1.00 m, de herreria calibre 18, pintado blanco y vidrios de 5mm, incluye: suministro de materiales, cortes, desperdicios, fijacion, sellado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

ventana de un fijo y un corredizo de 0.50 m. de ancho por 0.50 m. de alto, de perfiles de aluminio de 1 1/2" pulgadas, pintado blanco y cristal tintex de 3mm, incluye: suministro de materiales, cortes, desperdicios, fijacion, sellado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

puerta metalica de una hoja de 0.9 m de ancho por 2.10 de altura, con marco de tubular p-150 cal-18 y perfiles intermedios, contramarco de tubular m-225 cal 18, tablero de lamina 140 cal. 20, en la parte inferior y vanos para dos cristales (incluidos) en la parte superior, incluye: suministro de materiales, bisagras, tubulares, cerradura de sobreponer, colocacion, cortes, soldadura, aplicacion de pintura de esmalte en color blanco, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

puerta louver de una hoja de 0.8 m de ancho por 2.10 de altura, con marco de PTR 1 1/2" de 1.89 mm. contramarco de tubular M-300 cal-18 y rejilla louver cal. 18 a cada 6.5 cm. incluye: suministro de materiales, bisagras, tubulares, cerradura de sobreponer, colocacion, cortes, soldadura, aplicacion de pintura de esmalte en color blanco, limpieza, mano

de obra, equipo y herramienta.
pintura vinilica en muros a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.

Garantías:

Fianza número: (ANTICIPO)	1940345	Valor de la fianza:	\$346,494.25
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
1 DE OCTUBRE DE 2015	Inicio	Termino	
	7 OCT 2015	14 DIC 2016	
Nombre de la afianzadora:	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.		
Ante :	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.		

Fianza número: (CUMPLIMIENTO)	1940346	Valor de la fianza:	\$115,498.08
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
1 DE OCTUBRE DE 2015	Inicio	Termino	
	7 OCT 2015	14 DIC 2016	
Nombre de la afianzadora:	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.		
Ante :	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.		

Fianza número: (VICIOS OCULTOS)	2050911	Valor de la fianza:	\$122,016.16
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
8 DE DICIEMBRE DE 2016	Inicio	Termino	
	14 DIC 2016	14 DIC 2017	
Nombre de la afianzadora:	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.		
Ante :	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1 (UNO)	NORMAL	06/01/2016	29/01/2016	316,627.00
2 (DOS)	NORMAL	01/02/2016	09/02/2016	208,320.04
3 (TRES)	NORMAL	10/02/2016	04/03/2016	317,559.55
4 (CUATRO)	NORMAL	05/03/2016	08/03/2016	303,842.48
5 (CINCO)	FINIQUITO	09/03/2016	14/03/2016	73,812.53
IMPORTE TOTAL ESTIMADO: (IVA INCLUIDO)				\$ 1,220,161.60

(UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)

Observaciones: _____

La Presidencia Municipal de San Luis de la Paz, Gto., **recibe los trabajos** descritos, **reservándose el derecho de hacer posteriormente**, dentro de los términos del contrato, **las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad** de los materiales empleados o **pago indebido**.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Fecha
CARATULA DE FINIQUITO	6 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTA ENTREGA - RECEPCION	14 DE DICIEMBRE DE 2016
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	8 DE DICIEMBRE DE 2016

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha **el mantenimiento y conservación** estará a cargo de cada beneficiario. Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción.

Handwritten initials


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

Los que intervienen en el acto de entrega – recepción

RECIBE

 <p>Por el municipio.</p> <p>_____ PROF. GUILLERMO RODRIGUEZ CONTRERAS Presidente Municipal</p>	<p>Por la Dirección General de Infraestructura Municipal y Obras.</p> <p>_____ ING. J. GUADALUPE SANTOS CAMACHO Director General</p>
<p>Por la contraloría municipal.</p> <p>_____ LIC. SERGIO RODRIGUEZ BARCENAS. Contralor Municipal</p>	<p>Por la supervisión de obra Municipal</p> <p>PA _____ L.E.A.O CARLOS MARTINEZ GONZALEZ Supervisor</p>
<p>Por la secretaría de la Transparencia y Rendición de cuentas</p> <p>_____ SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.</p>	

ENTREGA

Por el contratista

ARQ. VICTOR JESUS LOPEZ VILLEGAS
 Contratista