



Acta de entrega - recepción

Municipio: San Luis de la Paz, Gto.

En el municipio de San Luis de la Paz, Gto.; siendo las 10:30 hrs. Del 14 de Diciembre del 2016, se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:
 Ejercicio presupuestal: Programa:
 Nombre de la Obra:
 Localidad:

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:

No. de Registro SIEM:	Registros
	No. de Registro de Padrón de Contratista
	Municipal: <input type="text"/> Estado: <input type="text" value="GTO-SOP/PUC-3027-2015"/>

Datos del contrato:

Número de contrato:

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
5 OCTUBRE 2015	3 DICIEMBRE 2015	12 ENERO 2016	11 MARZO 2016

Autorización de prórroga para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
11 MARZO DE 2016	Número de oficio	Fecha de emisión
	DGIMO – 2016/223	27 ENERO 2016

Inversión contratada:

Total	Federal / Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 594,758.49		\$ 594,758.49	\$ 0.00	\$ 0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal / Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 594,758.47		\$ 594,758.47	\$ 0.00	\$ 0.00

Descripción de los trabajos realizados:

limpia y desyerbe de terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

excavacion en cepas en terreno natural con herramienta manual para cimientos.

cimentacion corrida a base de mamposteria de piedra de 0.30 mts de corona X 0.50 de base y de 0.70 mts de peralte, asentada con mortero de cemento de albañileria proporcion 1:5.

cadena de desplante de sección de 15 x 20 cms. de concreto hecho en obra $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, cemento-arena-grava, prop: 1.4.5, acabado común, reforzado con armadura prefabricada tipo std 15-20-4, formado con 4 varillas de 5.72 mm $f_y = 6000 \text{ kg/cm}^2$ y estribos de 4.11 mm y una separacion de 15.8 cm. incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicio, traslapes, amarres, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

cadena de cerramiento de sección de 15 x 20 cms. de concreto hecho en obra $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, cemento-arena-grava, prop: 1.4.5, acabado común, reforzado con armadura prefabricada tipo std 15-20-4, formado con 4 varillas de 5.72 mm $f_y = 6000 \text{ kg/cm}^2$ y estribos de 4.11 mm y una separacion de 15.8 cm. incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicio, traslapes, amarres, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

castillo de concreto de 15 X 20 cm. Hecho en obra de $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, acabado comun, armado con armex 15-20-4, incluye: materiales, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

firme de 7 cm de espesor acabado comun, de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelacion, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.

muro de 10 x 14 x 28 cm, de espesor, de tabicon asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado comun, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

aplanado fino en muros de 2 cm, de espesor, con mezcla cemento arena, proporcion de 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, desperdicios, cortes, habilitado, fijacion, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

losa autosustentable de 20 cm, de espesora base de vigueta pretensada de 13 cms, de peralte y 3.40 de longitud y bovedilla de poliestireno de 13 cms de espesor con una densidad de 15 kg/m^2 y un ancho de 63 cms X 3.30 m de longitud, capa de compresion de 7 cms de espesor con concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ resistencia normal, proporcion, cemento-arena-grava, 1:4:5, agregado maximo 3/4 reforzado con malla electrosoldada 6x6-10/10. incluye impermeabilizante elastomerico base agua color rojo, 3 años de garantia a dos manos sin diluir.

salida electrica para apagador y/o contacto a base de poliducto de 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 y 14 con una caja cuadrada galvanizada de 13 una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, contacto y placa.

Ventana de un fijo y un corredizo de 1.20 m de ancho por 1.00 m de alto, de herreria calibre 18, pintado blanco y vidrios de 5mm, incluye: suministro de materiales, cortes, desperdicios, fijacion, proteccion, sellado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

puerta metalica de una hoja de 0.9 m de ancho por 2.10 de altura, con marco de tubular p-150 cal-18 y perfiles intermedios, contramarco de tubular m-225 cal 18, tablero de lamina 140 cal. 20, en la parte inferior y vanos para dos cristales de 5mm (incluidos) en la parte superior, incluye: suministro de materiales, bisagras, tubulares, cerradura de sobreponer, colocacion, cortes, soldadura, aplicacion de pintura de esmalte en color blanco, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

pintura vinilica en muros a dos manos, incluye: aplicacion de sellador, materiales, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.

Relleno de 13 cm de espesor con tepetate compactado con pisón de metal.

suministro y colocacion de socket y foco ahorrador.

Garantías:

Fianza número: (ANTICIPO)	1940331	Valor de la fianza:	\$159,691.52
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
1 DE OCTUBRE DE 2015	Inicio	Termino	
	7 OCT 2016	14 DIC 2016	
Nombre de la afianzadora:	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.		
Ante :	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.		

Fianza número: (CUMPLIMIENTO)	1940335	Valor de la fianza:	\$53,230.51
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
1 DE OCTUBRE DE 2015	Inicio	Termino	
	7 OCT 2015	14 DIC 2016	
Nombre de la afianzadora:	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.		
Ante :	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.		

Fianza número: (VICIOS OCULTOS)	2050906	Valor de la fianza:	\$59,475.84
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
8 DE DICIEMBRE DE 2016	Inicio	Termino	
	14 DIC 2016	14 DIC 2017	
Nombre de la afianzadora:	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.		
Ante :	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1 (UNO)	NORMAL	11/02/2016	19/02/2016	206,359.46
2 (DOS)	NORMAL	22/02/2016	26/02/2016	235,800.89
3 (TRES)	NORMAL	27/03/2016	08/03/2016	89,715.65
4 (CUATRO)	FINIQUITO	08/03/2016	11/03/2016	62,882.47
IMPORTE TOTAL ESTIMADO: (IVA INCLUIDO)				\$ 594,758.47

(QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.)



Observaciones: _____

La Presidencia Municipal de San Luis de la Paz, Gto., **recibe los trabajos** descritos, **reservándose el derecho de hacer posteriormente**, dentro de los términos del contrato, **las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad** de los materiales empleados o **pago indebido**.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:


Documento	Fecha
CARATULA FINIQUITO	5 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTA ENTREGA – RECEPCION	14 DE DICIEMBRE DE 2016
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	8 DE DICIEMBRE DE 2016

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha **el mantenimiento y conservación** estará a cargo de cada beneficiario.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega – recepción

RECIBE

 <p>Por el municipio.</p> <p>_____ PROF. GUILLERMO RODRIGUEZ CONTRERAS Presidente Municipal</p>	<p>Por la Dirección General de Infraestructura Municipal y Obras.</p> <p>_____ ING. J. GUADALUPE SANTOS CAMACHO Director General</p>
<p>Por la contraloría municipal.</p> <p>_____ ING. SERGIO RODRIGUEZ BARCENAS. Contralor Municipal</p>	<p>Por la supervisión de obra Municipal</p> <p>_____ L.E.A.O CARLOS MARTINEZ GONZALEZ Supervisor</p>
<p>Por la secretaría de la Transparencia y Rendición de cuentas</p> <p>_____</p>	

ENTREGA

Por el contratista

ARQ. VICTOR JESUS LOPEZ VILLEGAS
 Contratista