

RECIBIDO
 14 FEB 2016
 F.M. Amparo
 D. 202
 P. 02
 ACCESO A LA INFORMACION



Acta de entrega - recepción

Municipio: San Luis de la Paz, Gto.

En la calle principal, de la localidad de La Laguna del municipio de San Luis de la Paz, Gto.; siendo las 13:30 hrs. del 12 de Febrero de 2016, se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**

Ejercicio presupuestal: **2015** Programa: **SE.-URBANIZACION MUNICIPAL**

Nombre de la Obra: **PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL LA LAGUNA MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

Localidad: **LA LAGUNA**

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VIAN DEL CENTRO S.A. DE C.V.**

No. de Registro SIEM:	Registros	
	No. de Registro de Padrón de Contratista Municipal:	Estado:
		GTO-SOP/PUC-0385-2008

Datos del contrato:

Número de contrato: **SLPAZ/DGIMO//F1-R33/2015-21**

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
14/SEPTIEMBRE/2015	12/DICIEMBRE/2015	06/OCTUBRE/2015	04/ENERO/2016

Autorización de prórroga para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
	Número de oficio	Fecha de emisión
-	-	-

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatad.	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 1,119,393.26			\$ 1,119,393.26		

1 de 4

(Handwritten signatures and initials on the right margin)

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 1,119,393.26			\$ 1,119,393.26		

Descripción de los trabajos realizados:


PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, CON ESTRUCTURA DE 30 CM DE SUBRASANTE, 20 CM DE BASE HIDRAULICA, 15 CM DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, CONSTRUCCION DE TOPES, LETRERO INFORMATIVO DE OBRA, RENIVELACION DE POZO DE VISITA, COLADO DE BANQUETA.

Garantías:

Fianza número: (ANTICIPO)	10083-00251-0	Valor de la fianza:	\$335,817.97
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
11/SEPTIEMBRE/2015	Inicio	Termino	
	11/SEPTIEMBRE/2015	12/FEBRERO/2016	
Nombre de la afianzadora:	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA		
Ante :	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO		

Fianza número: (CUMPLIMIENTO)	10083-00252-1	Valor de la fianza:	\$ 111,939.32
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
11/SEPTIEMBRE/2015	Inicio	Termino	
	11/SEPTIEMBRE/2015	12/FEBRERO/2016	
Nombre de la afianzadora:	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA		
Ante :	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO		

Fianza número: (VICIOS OCULTOS)	4143-01635-5	Valor de la fianza:	\$111,939.32
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
12/FEBRERO/2016	Inicio	Termino	
	12/FEBRERO/2016	12/FEBRERO/2017	
Nombre de la afianzadora:	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA		
Ante :	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO		



Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
01	Normal	07/Octubre/2015	16/Octubre/2015	\$ 137,379.46
02	Normal	17/Octubre/2015	16/Noviembre/2015	\$ 230,886.46
03	Normal	17/Noviembre/2015	14/Diciembre/2015	\$ 514,767.83
04	Normal	15/Diciembre/2015	31/Diciembre/2015	\$ 224,624.96
05	Finiquito	01/Enero/2016	04/Enero/2016	\$ 11,734.55
IMPORTE TOTAL ESTIMADO: (IVA INCLUIDO)				\$ 1,119,393.26

(UN MILLÓN CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 26/100 M.N.)

Observaciones: _____

La Presidencia Municipal de San Luis de la Paz, Gto., recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Fecha
Caratula de Finiquito	12 DE FEBRERO DE 2016
Acta de Entrega Recepción	12 DE FEBRERO DE 2016
Fianza de Vicios Ocultos	12 DE FEBRERO DE 2016

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción.


3 de 4

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Los que intervienen en el acto de entrega – recepción


RECIBE




Municipio o entidad contratante.

PROF. GUILLERMO RODRIGUEZ CONTRERAS
Presidente Municipal


Por el municipio o entidad contratante.

DALILA SANTOS CAMACHO
Ingeniera Municipal y Obras


Por el supervisor de obra.

ING. VICTOR HUGO MUÑOZ JIMENEZ
Supervisor de Obra

Por el municipio o entidad contratante.

Arq. Adolfo Zavala Arredondo
Director Técnico Administrativo de
Infraestructura Municipal y Obras

Por la Contraloría Municipal
Firma: 
Nombre: _____
Cargo: _____


Por Los Beneficiarios
Firma: 
Nombre: Imelda Pichardo
Cargo: Beneficiaria

ENTREGA

Por el contratista

Constructora y Consultora VIAN del Centro S.A. de C.V.
ING. OSCAR/SAUL VILLA ALVARADO
ADMINISTRADOR UNICO