



## Acta de entrega - recepción

### Municipio: San Luis de la Paz, Gto.

En San Luis de la Paz, Gto.; siendo las 12:00 hrs. del 17 de febrero de 2016, se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial:

**Datos generales de la obra:**

Fuente de financiamiento: **PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS**

Ejercicio presupuestal: **2015** Programa: **PROGRAMA: SH-VIVIENDA**

Nombre de la Obra: **"COLOCACIÓN DE TECHOS NACIONALES MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO."**

Localidad: **Cerro Blanco, Colonia Lomas De Santa Elena, Cruz Blanca, Derramadero (Derramadero De Sánchez), El Jardín, El Llanito, El Palmarito, El Pringón, El Refugio (Ranchito El Refugio), Puerto De Gato, La Angelina, Los Liebrillos, Cieneguilla De Refugio, La Concepción La Laguna, La Laguna Seca, La Onza, La Plazeta, La Semita, La Soledad Del Monte, La Vaceada, Labor De Gamboa, Los Cuates, Los Pirules, Rancho Nuevo De Trojes, Mesa De Palotes (Mesa Del Carmen), San Juan Primero, Pilitas De San Juan De Los Ranges, San Agustín Segundo, San Juan Segundo, San Pedro Y Purísima De Cerro Grande.**

**Datos Generales del contratista:**

Contratista o empresa: **CONSTRUCTORA LUMSA S.A. DE C.V.**

No. de Registro SIEM:	Registros	
	No. de Registro de Padrón de Contratista Municipal:	Estado:
	-----	<b>GTO-SOP/PUC-2694-2014</b>

**Datos del contrato:**

Número de contrato: **SLPAZ/DGIMO/FI-R33/SEDESOL-PDZP/2015-22.**

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
<b>28/09/2015</b>	<b>11/11/2015</b>	<b>23/10/2015</b>	<b>30/12/2015</b>

Autorización de prórroga para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
<b>31/DIC/2015</b>	Número de oficio	Fecha de emisión
	<b>DGIMO-2015/2682</b>	<b>08/DIC/2015</b>

1 de 4

*Handwritten signatures and initials: MA, 2*

**Inversión contratada:**

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 2,420,094.60	\$ 1,128,248.10		\$ 1,291,846.50		

**Inversión ejercida:**

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 2,276,486.75	\$ 1,061,298.12		\$ 1,215,188.63		

**Descripción de los trabajos realizados:**

DESMANTELAMIENTO DE TECHOS EXISTENTES EN RASE DE MUROS EXISTENTES ARMADO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA DE PTR ASI COMO TECHADO DE LAMINA PROPORCIONADA Y A SU VEZ EL SUMINISTRO Y ACARREO A TODAS LAS COMUNIDADES

**Garantías:**

Fianza número: **1940002** Valor de la fianza: **\$726,028.38**  
**(ANTICIPO)**

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
06/OCTUBRE/2015	06/OCTUBRE/2015	31/DICIEMBRE/2015

Nombre de la afianzadora: **AFIANZADORA SOFIMEX S.A**

Ante : **Tesorería del municipio de San Luis de la Paz Guanajuato**

Fianza número: **1940004** Valor de la fianza: **\$ 242,009.46**  
**(CUMPLIMIENTO)**

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
06/OCTUBRE/2015	06/OCTUBRE/2015	31/DICIEMBRE/2015

Nombre de la afianzadora: **AFIANZADORA SOFIMEX S.A**

Ante : **Tesorería del municipio de San Luis de la Paz Guanajuato**

Fianza número: **1971164** Valor de la fianza: **\$ 227,648.67**  
**(VICIOS OCULTOS)**

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
04/ENERO/2015	17/FEBRERO/2016	17/FEBRERO/2017

Nombre de la afianzadora: **AFIANZADORA SOFIMEX S.A**

Ante : **Tesorería del municipio de San Luis de la Paz Guanajuato**

*Handwritten signatures and initials:*  
 A large circular stamp with a star in the center.  
 Initials: **MB**  
 Initials: **MD**

*Handwritten signature:*

*Handwritten signature:*

**Relación de estimaciones:**

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
01	Normal	09/011/2015	20/11/2015	\$ 164,327.52
01	Complementaria	09/011/2015	20/11/2015	\$ 120,996.07
02	Normal	21/11/2015	27/11/2015	\$ 67,115.04
02	Complementaria	21/11/2015	27/11/2015	\$ 34,500.62
03	Normal	28/11/2015	04/12/2015	\$ 372,627.55
04	Normal	05/12/2015	11/12/2015	\$ 217,187.31
04	Complementaria	05/12/2015	11/12/2015	\$ 356,033.23
05	Normal	12/12/2015	18/12/2015	\$ 135,137.48
05	Complementaria	12/12/2015	18/12/2015	\$ 87,684.96
06	Normal	15/12/2015	22/12/2015	\$ 578,943.14
07	Finiquito	22/12/2015	29/12/2015	\$ 80,023.55
<b>IMPORTE TOTAL ESTIMADO: (IVA INCLUIDO)</b>				<b>\$ 2,276,486.75</b>

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.)

**Observaciones:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

La Presidencia Municipal de San Luis de la Paz, Gto., recibe los trabajos descriptos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

**Relación de documentos que se entregan:**


Documento	Fecha
Caratula de Finiquito	04 ENERO 2016
Acta de Entrega Recepción	17 DE FEBRERO DE 2016
Fianza de Vicios Ocultos	04 DE ENERO DE 2016

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación.

*(Handwritten signatures and initials)*  
 MA.

Los que intervienen en el acto de entrega – recepción

RECIBE



Por el municipio o entidad contratante.

*[Signature]*  
PROF. GUILLERMO RODRIGUEZ CONTRERAS  
Presidente Municipal.

Por el municipio o entidad contratante.

*[Signature]*  
ING. J. GUADALUPE SANTOS CAMACHO  
Director General de Infraestructura Municipal Y Obras



Por el municipio o entidad contratante.

*[Signature]*  
ING. VICTOR HUGO MUÑOZ JIMENEZ  
Supervisor de Obra

Por el municipio o entidad contratante.  
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas

Firma:

Nombre:  
Cargo:

Por la Contraloría Municipal

Firma:

Nombre:  
Cargo:



Por SEDESOL

Firma:

Nombre:  
Cargo:

Por los Beneficiarios

Firma:

*[Signature]*  
Nombre:  
Cargo:

ENTREGA

Por el contratista

*[Signature]*  
CONSTRUCTORA LUMSA S.A. DE C.V.  
LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS  
REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten mark]*