



Dependencia: Dir. Gral. De Infraestructura Mpal. y Obras

Oficio DGIMO- 2017/ 1520

ASUNTO: PUBLICACIÓN DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

San Luis de la Paz, Gto., 22 de Junio de 2017.
"2017, Centenario de la Constitución Política, de los Estados Unidos Mexicanos"

LIC. AMPARO DÍAZ DÍAZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
PRESENTE.

El que suscribe el Ing. J. Guadalupe Santos Camacho Director General de Infraestructura Municipal y Obras, con apoyo en lo establecido en los artículos 124 fracción IV y 140 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en cuanto al estudio y despacho de los asuntos relacionados con la misma, así como el artículo 01 primero fracción II dos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigente en el Estado de Guanajuato., hago uso de este medio para enviarle un cordial saludo y hacer entrega del reporte de avances físicos financieros de las obras de los ejercicios 2016 y 2017 para su publicación y hacer del conocimientos a la ciudadanía.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención al presente, quedo de Usted como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

J. Santos
ING. J. GUADALUPE SANTOS CAMACHO
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS
H. AYUNTAMIENTO

c.c.p.- Lic. Lorena Torres Guerra.- Coordinadora de Comunicación Social.- para su conocimiento.
c.c.p.- Archivo
l'JGSC/rhj



**AVANCES FISICO FINANCIERO CON CORTE AL 16 DE JUNIO DEL 2017
DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
EJERCICIOS 2016-2017**

| NUM | OBRA/OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | CONTRATO Y/O CONVENIO | FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | AVANCE FISICO PROGRAMADO | AVANCE FISICO REAL | AVANCE FINANCIERO (PAGADO) |
|-----|--|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS MODULO II (PRIMERA ETAPA) EN EL PLANTEL CECYTEG EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/CECYTEG/2016-01 | 21-ene-16 | 100% | 100% | 100% |
| 2 | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE MISIÓN DE CHICHIMECAS Y PASO COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/PROII/2016-05 | 27-may-16 | 100% | 100% | 100% |
| 3 | REHABILITACIÓN DE CALLES JUAN ALDAMA Y MIGUEL HIDALGO EN SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS) EN SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/SEDESHU-ITS/2016-06 | 09-jun-16 | 100% | 100% | 89% |
| 4 | REHABILITACIÓN DE CALLES MELCHOR OCAMPO, LEANDRO VALLE Y CENTENARIO EN SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS) EN SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/SEDESHU-ITS/2016-07 | 09-jun-16 | 80% | 75% | 57% |
| 5 | REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NAVE GANADERA PARA EL EVENTO DENOMINADO VIGÉSIMA EXPO AGROPCCUARIA SAN LUIS DE LA PAZ 2016 | SLPAZ/DGIMO/SDAyR-R33FI/AD/2016-08 | 14-jul-16 | 100% | 100% | 89% |
| 6 | CONSTRUCCIÓN DE 140 CUARTOS ADICIONALES | SLPAZ/DGIMO/SEDATU/2016-09 | 09-sep-16 | 100% | 85% | 67% |
| 7 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIC. VERDAD COL. LOS PINOS EN LA CABECERA MUNICIPAL | SLPAZ/DGIMO/SEDESHU-FORTALECE/2016-10 | 13-sep-16 | 100% | 100% | 100% |
| 8 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRIJOL COL. LA ESPIGA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SLPAZ/DGIMO/SEDESHU-FORTALECE/2016-11 | 13-sep-16 | 100% | 100% | 100% |

| NUM | OBRA/OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | CONTRATO Y/O CONVENIO | FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | AVANCE FISICO PROGRAMADO | AVANCE FISICO REAL | AVANCE FINANCIERO (PAGADO) |
|-----|--|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| 9 | ALUMBRADO PARA EL ACCESO A LAS COMUNIDADES DE VALLE DE GUADALUPE Y EX HACIENDA DE SANTA ANA (SANTA ANA Y LOBOS) LOCALIDAD COLONIA VALLE DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/SEDESHU-FORTALECE/2016-12 | 10-oct-16 | 100% | 100% | 80% |
| 10 | PAVIMENTACION DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO A LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA (VERGEL DE GUADALUPE). PRIMERA ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., | SLPAZ/DGIMO/SDAYR/2016-13 | 18-oct-16 | 100% | 100% | 0% |
| 11 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOURDES (ESTACIÓN DE LOURDES) EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/CODE-FORTALECE/2016-14 | 22-oct-16 | 100% | 100% | 86% |
| 12 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE PRÁCTICAS DE LA CALLE RIO BALSAS EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/CODE-FORTALECE/2016-15 | 22-oct-16 | 100% | 95% | 6% |
| 13 | TERMINACION DE CIRCUITO DE MOVILIDAD SEGURA E INCLUYENTE LIBRAMIENTO SUR (CARPETA ASFALTICA Y ALUMBRADO PUBLICO), TRAMO BOULEVARD CLOUTHIER - ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/SEDESHU/2016-16 | 03-nov-16 | 100% | 100% | 75% |
| 14 | REMODELACION DE MERCADO HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/SDFE/2016-17 | 10-nov-16 | 100% | 90% | 84% |
| 15 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES DE: • SAN LUIS DE LA PAZ • SAN NICOLÁS DEL CARMEN • LOS DOLORES (LAS QUINCE LETRAS) • LA PLAZETA | SLPAZ/DGIMO/SEDESHU/2016-18 | 10-nov-16 | 100% | 100% | 89% |
| 16 | PROYECTO EJECUTIVO DEL TIANGUIS EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO | SLPAZ/DGIMO/SDES/2016-19 | | 100% | 90% | 80% |
| 17 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE RIO VICTORIA TRAMO ENTRE RIO MANZANARES Y RIO CARBONERA COL. LA ESPERANZA | SLPAZ/DGIMO/SEDESHU/2016-20 | 18-nov-16 | 100% | 50% | 45% |

| NUM | OBRA/OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | CONTRATO Y/O CONVENIO | FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | AVANCE FISICO PROGRAMADO | AVANCE FISICO REAL | AVANCE FINANCIERO (PAGADO) |
|-----|---|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| 18 | CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO EN ACABADO DE TARTÁN EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/CODEG/2016-21 | 18-nov-16 | 65% | 23% | 22% |
| 19 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRISTO REY COL. LA MONTAÑITA | SLPAZ/DGIMO/SEDESHU/2016-22 | 02-dic-16 | 100% | 100% | 65% |
| 20 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA MOCTEZUMA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2016-23 | 09-dic-16 | 100% | 100% | 88% |
| 21 | REHABILITACIÓN DE ÁREA VERDE (PARQUE Y/O PLAZA PÚBLICA) MISIÓN DE CHICHIMECAS | SLPAZ/DGIMO/SSP-PRONAPRED/2016-24 | 02-dic-16 | 100% | 100% | 100% |
| 22 | REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO MISIÓN DE CHICHIMECAS | SLPAZ/DGIMO/SSP-PRONAPRED/2016-25 | 02-dic-16 | 100% | 100% | 0% |
| 23 | INSTALCIÓN DE LUMINARIAS EN LUGARES DETECTADOS COMO INSEGUROS EN MISIÓN DE CHICHIMECAS | SLPAZ/DGIMO/SSP-PRONAPRED/2016-26 | 02-dic-16 | 100% | 100% | 100% |
| 24 | REHABILITACIÓN DE ÁREA VERDE (PARQUE Y/O PLAZA PÚBLICA) BANDAS - PANORÁMICA | SLPAZ/DGIMO/SSP-PRONAPRED/2016-27 | 02-dic-16 | 100% | 100% | 0% |
| 25 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE MISIÓN DE CHICHIMECAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/SSP-PRONAPRED/2016-28 | 08-dic-16 | 100% | 20% | 0% |
| 26 | ADECUACIÓN OFICINAS PARA TESORERÍA (EX CASA DE LA CULTURA) LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2016-29 | 09-dic-16 | 90% | 70% | 27% |

| NUM | OBRA/OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | CONTRATO Y/O CONVENIO | FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | AVANCE FISICO PROGRAMADO | AVANCE FISICO REAL | AVANCE FINANCIERO (PAGADO) |
|-----|---|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| 27 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO: LA VACEADA - POZOHONDO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2016-30 | 08-dic-16 | 100% | 100% | 91% |
| 28 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO COLONIA PANORAMICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | SLPAZ/DGIMO/SEDESHU-/2016-31 | 26-dic-16 | 85% | 45% | 33% |
| 29 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO COLONIAS PLANTA SOLAR E INSURGENTES. | SLPAZ/DGIMO/SEDESHU-/2016-32 | 26-dic-16 | 100% | 100% | 57% |
| 30 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, GRADAS Y CANCHA DE CACHIBOL EN EL CENTRO GERONTOLOGICO, CABECERA MUNICIPAL | SLPAZ/DGIMO/SDIFEG/2016-33 | 26-dic-16 | 100% | 75% | 49% |
| 31 | CLAUSURA DEL RELLENO SANITARIO CORAZÓN DE JESUS 1 ERA ETAPA (MOVIMIENTO DE TIERRA) | SLPAZ/DGIMO/R33-FII/2016-34 | 23-dic-16 | 90% | 50% | 0% |
| 32 | REHABILITACIÓN Y CERCADO DE TANQUES DE MAMPOSTERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL INCLUYE TANQUE MONTAÑITA Y TANQUE PANORAMICA | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2016-35 | 23-dic-16 | 100% | 100% | 75% |
| 33 | REHABILITACIÓN Y CERCADO DE TANQUES DE ACERO EN LA CABECERA MUNICIPAL INCLUYE TANQUE CIENEGA Y TANQUE PLANTA SOLAR | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2016-36 | 23-dic-16 | 100% | 93% | 0% |
| 34 | REHABILITACIÓN INTERIOR CON GEOMEMBRANA Y CERCADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL INCLUYE 3 TANQUES EN OJO DE AGUA | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2016-37 | 23-dic-16 | 100% | 100% | 80% |
| 35 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE COLONIAS PLANTA SOLAR E INSURGENTES LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/SEDESHU-PISBCC/2016-38 | 23-dic-16 | 100% | 100% | 40% |

| NUM | OBRA/OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | CONTRATO Y/O CONVENIO | FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | AVANCE FISICO PROGRAMADO | AVANCE FISICO REAL | AVANCE FINANCIERO (PAGADO) |
|-----|--|----------------------------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| 36 | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR LAS LOCALIDADES DE MISIÓN DE CHICHIMECAS Y PASO COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2016-39 | 23-dic-16 | 100% | 100% | 40% |
| 37 | PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, COLONIA PANORÁMICA, COLONIAS PLANTA SOLAR E INSURGENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2016-40 | 23-dic-16 | 100% | 100% | 26% |
| 38 | PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CATASTRO SANITARIO, COLONIA PANORÁMICA, COLONIAS PLANTA SOLAR E INSURGENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2016-41 | 23-dic-16 | 100% | 100% | 46% |
| 39 | CONSTRUCCIÓN DE 6 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO BLANCO. | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2016-42 | 23-dic-16 | 100% | 100% | 100% |
| 40 | CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE LOS DOLORES QUINCE LETRAS MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2016-43 | 23-dic-16 | 100% | 100% | 51% |
| 41 | CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DEL CARMEN MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2016-44 | 23-dic-16 | 100% | 100% | 99% |
| 42 | CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE CERRO GRANDE MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2016-45 | 23-dic-16 | 100% | 91% | 51% |
| 43 | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE POZO BLANCO MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2016-46 | 23-dic-16 | 100% | 100% | 98% |
| 44 | AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE COLONIA LA PANORAMICA LOCALIDAD SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2016-47 | 23-dic-16 | 100% | 100% | 40% |

| NUM | OBRA/OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | CONTRATO Y/O CONVENIO | FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | AVANCE FISICO PROGRAMADO | AVANCE FISICO REAL | AVANCE FINANCIERO (PAGADO) |
|-----|--|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| 45 | CONSTRUCCIÓN DE 6 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL EN LA COMUNIDAD DE HUIZACHAL DE SANTA ANA | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2016-48 | 23-dic-16 | 100% | 100% | 99% |
| 46 | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2016-49 | 23-dic-16 | 100% | 100% | 81% |
| 47 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD (UMAPS) PARA LA LOCALIDAD DE EJIDO SANTA ANA Y LOBOS (FRACCIOÓN DE LOURDES) EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2016-50 | 23-dic-16 | 100% | 65% | 0% |
| 48 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD (UMAPS) PARA LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN DE LOURDES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2016-51 | 23-dic-16 | 90% | 40% | 0% |
| 49 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ECLIPSE COLONIA DEL SOL 1RA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2016-52 | 23-dic-16 | 100% | 100% | 98% |
| 50 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (170 CUARTOS) EN LAS LOCALIDADES DE MISIÓN DE CHICHIMECAS, SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS) Y CABECERA MUNICIPAL. | SLPAZ/DGIMO/SEDESHU/2016-53 | 28-dic-16 | 100% | 100% | 74% |
| 51 | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTEL SABES SAN CAYETANO | SLPAZ/DGIMO/SABES/2016-54 | 29-dic-16 | 70% | 60% | 12% |
| 52 | MODERNIZACIÓN DE LIBRAMIENTO SUR 2DA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/SOP/2016-55 | 29-dic-16 | 98% | 80% | 34% |
| 53 | CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE PALOS ALTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2016-56 | 29-dic-16 | 100% | 100% | 99% |

| NUM | OBRA/OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | CONTRATO Y/O CONVENIO | FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | AVANCE FISICO PROGRAMADO | AVANCE FISICO REAL | AVANCE FINANCIERO (PAGADO) |
|-----|---|----------------------------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| 54 | ALUMBRADO DE CARRETERA 110 SAN LUIS DE LA PAZ-MISION DE CHICHIMECAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2016-57 | 29-dic-16 | 90% | 80% | 26% |
| 55 | MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL INCLUYE POZO MISION 2" | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2017-01 | 03-mar-17 | 0% | 0% | 0% |
| 56 | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN MINERAL DE POZOS, 6°. ETAPA EN SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., | SLPAZ/DGIMO/ST/2017-02 | 17-may-17 | 0% | 0% | 0% |
| 57 | RESTAURACION Y RESCATE DEL FORO CULTURAL "ANTIGUO ABASTO" EN MINERAL DE POZOS DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO | SLPAZ/DGIMO/ST/2017-03 | 17-may-17 | 0% | 0% | 0% |