

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO I EJERCICIO 2014

REPORTE DE ACCIONES Y AVANCE DE OBRAS

FECHA: 16 DE JULIO 2014

NUMERO DE PARTIDA				NOMBRE DE LA CUENTA	AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	ACCIONES	SITUACION ACTUAL
8-2-1-00	1001	21-190-24-240	6131-01	ADECUACION DE REDES DE AP (PROYECTO DE SECTORIZACION)	500,000.00		500,000.00	SE DETERMINO APORTAR ESTE RECURSO PARA LA EJECUCION DEL SECTOR No. 7 DEL PROYECTO DE SECTORIZACION DE LA CABERCERA MUNICIPAL.	EN PROCESO
								SE TRABAJA EN CORRDIACION CON LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA INCLUIR LA OBRA EN EL PROGRAMA DE LA SEDESHU.	
								SE TRABAJA EN LA ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.	
8-2-1-00	1001	21-190-24-240	6131-02	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE EN LAS LOCALIDADES DE ZAMARRIPA Y SAN PEDRO DE LA CRUZ	600,000.00		600,000.00	SE PIDIO COLABORACION A LA CEAG PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LAS ACCIONES.	EN PROCESO
								PERSONAL ESPECIALIZADO DE LA CEA ACUDIO A LAS COMUNIDADES EN VISITA DE TRABAJO.	
								SE ENCUENTRA PENDIENTE EL DICTAMEN TECNICO POR PARTE DE LA CEA.	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 2014

RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO I EJERCICIO 2014

REPORTE DE ACCIONES Y AVANCE DE OBRAS

FECHA: **16 DE JULIO 2014**

NUMERO DE PARTIDA				NOMBRE DE LA CUENTA	AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	ACCIONES	SITUACION ACTUAL
8-2-1-00	1001	26-190-24-240	6131-03	DISEÑO CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS POTABILIZADORAS EN COMUNIDADES RURALES	2,800,000.00		2,800,000.00	SE DETERMINO ELABORAR EL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUIR LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD E POZO HONDO	EN PROCESO
								SE GESTIONO COLABORACION CON LA CEA Y SE INCLUYO LA ACCION DENTRO DEL POA DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA ESTE EJERCICIO FISCAL.	
								SE INICIARON LOS TRABAJOS PARA INTEGRACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, ASISTIENDO A LA LOCALIDAD PARA INTEGRAR EL ACTA DE ACEPTACION DE LA OBRA.	
								SE PROGRAMO LA REALIZACION DE UN VIDEO PARA DIAGNOSTICAR LA SITUACION ACTUAL DEL POZO DE LA LOCALIDAD.	
8-2-1-00	1001	21-190-24-241	6131-04	CONSTRUCCION DE RED DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AP PARA JARDINES DEL ALBA 1RA. ETAPA(LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE ELEVADO)	1,200,000.00		1,200,000.00	SE TRABAJA EN EL PROYECTO EJECUTIVO, ADECUANDOLO A LA PRIMERA ETAPA PROYECTADA.	EN PROCESO
								SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CALCULO DEL EQUIPO DE BOMBEO REQUERIDO Y DISEÑO DEL TANQUE ELEVADO.	
TOTAL 2014					5,100,000.00	-	5,100,000.00		

Elabora: LIA. Rosa Guadalupe Olvera Contreras.

Coordinador de Programación