

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones							
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %						
														Ministrado	Programado									Ejercido					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25					
EL GUANAJUATO RECURSO 2009													73,201,225	73,201,225	73,201,225	69,734,884	95.3%	0	0			1,185.90	1,099.80	92.8%					
APORTACIONES FEDERALES 12 REGISTROS																													
FINAN																													
AGUA POTABLE																													
SISTEMA DE AGUA POTABLE																													
CONSTRUCCIÓN																													
124514	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	33 SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	JAPASP			5,521,181	5,521,181	5,521,181	4,447,372	80.6%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	100.00	80.60	80.6%	EL 30.47 DE LOS RECURSOS ESTAN EJERCIDOS AL 100%					
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																													
PRIMARIA																													
MEJORAMIENTO																													
124542	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	33 SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			3,928,255	3,928,255	3,928,255	3,867,758	98.5%	0	0	ACCIÓN	100.00	98.50	98.5%	EL 30.47 DE LOS RECURSOS ESTAN EJERCIDOS AL 100%					
124555	ESTRUCOS A LA EDUCACION	33 SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			2,126,717	2,126,717	2,126,717	1,895,617	89.2%	0	0	ACCIÓN	100.00	89.20	89.2%	EL 30.47 DE LOS RECURSOS ESTAN EJERCIDOS AL 100%					
MANTENIMIENTO																													
124568	OBRA PUBLICA GENERAL	33 SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			10,213,356	10,213,356	10,213,356	9,768,203	95.6%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	95.60	95.6%	EL 30.47 DE LOS RECURSOS ESTAN EJERCIDOS AL 100%					
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																													
VIVIENDA																													
MEJORAMIENTO																													
124676	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL BASICA	33 SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			11,172,000	11,172,000	11,172,000	10,989,839	98.4%	0	0	ACCIÓN	100.00	98.40	98.4%	EL 30.47 DE LOS RECURSOS ESTAN EJERCIDOS AL 100%					
CAMINOS RURALES																													
CAMINOS RURALES																													
CONSTRUCCIÓN																													
124687	CAMINOS	33 SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			11,514,949	11,514,949	11,514,949	10,886,892	94.5%	0	0	KILOMETROS	100.00	94.50	94.5%	EL 30.47 DE LOS RECURSOS ESTAN EJERCIDOS AL 100%					
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																													
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																													
124611	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA	33 SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PROMOTIVO ECONOMICO			2,867,420	2,867,420	2,867,420	2,799,896	97.6%	0	0	HECTAREA	100.00	97.60	97.6%	EL 30.47 DE LOS RECURSOS ESTAN EJERCIDOS AL 100%					
CONSERVACION																													
124603	ATRACCION DE INVERSIONES AL PROGRAMA	33 SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PROMOTIVO ECONOMICO			562,424	562,424	562,424	454,522	80.9%	0	0	HECTAREA	100.00	80.90	80.9%	EL 30.47 DE LOS RECURSOS ESTAN EJERCIDOS AL 100% POR ERROR EN LO PROGRAMADO					
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL																													
124624	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	33 SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			1,611,418	1,611,418	1,611,418	1,254,213	77.8%	0	0	ACCIÓN	100.00	77.80	77.8%	EL 30.47 DE LOS RECURSOS ESTAN EJERCIDOS AL 100%					
PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS																													
PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL																													
124643	GASTOS INDIRECTOS	33 SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA			1,917,734	1,917,734	1,917,734	1,646,545	85.9%	0	0	ACCIÓN	85.90	85.90	100.0%	EL 30.47 DE LOS RECURSOS ESTAN EJERCIDOS AL 100%					
SEGUIMIENTO DE OBRA																													
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA																													
124636	EQUIPAMIENTO DEL BASTRO	33 SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MASTRO MUNICIPAL			520,000	520,000	520,000	477,428	91.8%	0	0	ACCIÓN	100.00	91.80	91.8%	EL 30.47 DE LOS RECURSOS ESTAN EJERCIDOS AL 100%					
MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE																													
125134	GENERAL	33 SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO			21,246,771	21,246,771	21,246,771	21,246,771	100.0%	0	0	ACCIÓN	100.00	100.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SE EJERCERON AL 100%					