

No. DE ACCION	OBRA/OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	MONTO FEDERAL	MONTO ESTATAL	MIGRANTES	MONTO MUNICIPAL	MONTO DE LOS RECURSOS	MONTO CONTRATADO	CONVENIO DE AMPLIACION	DIFERENCIA ENTRE RECURSO ASIGNADO Y MONTO CONTRATADO	RECURSO MINISTERIAL POR LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE	FECHA DE CONVOCATORIA E INICIO DE LICITACION	MODALIDAD	CONTRATO Y/O CONVENIO	FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	IMPORTE DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	CONVENIO MODIFICATORIO	TOTAL CONTRATADO	VIGENCIA DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (INICIO)	VIGENCIA DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (TERMINO)	PROVEEDOR O CONTRATISTA (TOMADO DE LA CEDULA FISCAL)	LOCALIDAD DEL MUNICIPIO	DIFERENCIA CONTRATADO Y EJERCIDO (REMANENTES)	FECHA INICIO REAL	FECHA TERMINO REAL
1	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CARMEN DEL CASCADERO)	CONVENIO SEDESHU-GTO-PIDMC-33/2014	\$0.00	\$538,790.54	\$0.00	\$0.00	\$538,790.54	\$ 536,995.95	\$ -	\$1,794.59	50%	09/10/2014	ADJUDICACION DIRECTA	SLPAZ/DGIMO/SEDESHU-R33-FI/2014-18	14-oct-14	\$ 536,995.95	\$ -	\$ 536,995.95	20-oct-14	29-dic-14	ARQ. MIGUEL MARQUEZ JUAREZ	SAN JOSE DEL CARMEN	\$ 311,030.34	19/12/2014	28/02/2015
2	AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	CONVENIO CON SEDATU Y MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2014	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$5,000,000.00	\$ 4,894,958.15	\$ 105,041.85	\$0.00	100%	29/09/2014	LICITACION PROCEDIMIENTO INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL NUMERO SLPZ/DGIMO/SEDATU-HABITAT/R33-FI/LS/2014-006	SLPAZ/DGIMO/SEDATU-HABITAT/R33-FI/LS/2014-019	17-oct-14	\$ 4,894,958.15	\$ 105,041.85	\$ 5,000,000.00	20-oct-14	31-dic-14	ARQ. JUAN FAUSTINO ORTIZ MAGAÑA	CABECERA MUNICIPAL	\$ 212,597.66	20/10/2014	31/10/2014
3	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., (TRAMO DE CALLE SANTOS DEGOLLADO A BOULEVARD SIERRA GORDA)	CONVENIO CON SEDATU Y MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2014	\$1,971,704.00	\$0.00	\$0.00	\$2,368,006.00	\$4,339,710.00	\$ 4,280,077.82	\$ -	\$59,632.18	100%	29/09/2014	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL NUMERO SLPZ/DGIMO/SEDATU-HABITAT/R33-FI/LS/2014-007	SLPAZ/DGIMO/SEDATU-HABITAT/R33-FI/LS/2014-020	17-oct-14	\$ 4,280,077.82	\$ -	\$ 4,280,077.82	20-oct-14	31-dic-14	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	CABECERA MUNICIPAL	\$ 11,690.09	04/11/2014	31/12/2014
4	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	CONVENIO CON SEDATU Y MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,143,123.52	\$4,643,123.52	\$ 4,605,669.88	\$ 37,453.64	\$0.00	SECTUR	29/09/2014	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. SLPZ/DGIMO/SECTUR/R33/LS/2014-008	SLPAZ/ADGIMO/SECTUR/R33-FI/2014-021	23-oct-14	\$ 4,605,669.88	\$ 37,453.64	\$ 4,643,123.52	27/10/2014	31/12/2014	L.E.A.O. ERNESTO RODRIGUEZ SALINAS	CABECERA MUNICIPAL	\$ 527,087.54	27/10/2014	25/01/2015
5	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	CONVENIO CON LA SEDESOL	\$7,123,385.41	\$0.00	\$0.00	\$1,780,846.35	\$8,904,231.76	\$ 8,701,996.38	\$ 202,235.38	\$0.00	100%	15/10/2014	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL NUMERO SLPZ/DGIMO/SEDESOL-PDZP/R33-FI/LS/2014-010	SLPAZ/DGIMO/SEDESOL-PDZP/R33-FI/LS/2014-022	30-oct-14	\$ 8,701,996.38	\$ 202,235.38	\$ 8,904,231.76	03/11/2014	31/12/2014	ING FRANCISCO JAVIER VARGAS ORDUÑA	DIFERENTES LOCALIDADES	\$ 0.01	03/11/2014	31/12/2014
6	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REACTOR-FILTRO PRECOLADOR, 2DA. ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE EL MARAVILLAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	SEDESHU-GTO-PIDMC-33/2014	\$0.00	\$1,039,028.92	\$0.00	\$4,971,240.00	\$6,010,268.92	\$ 5,913,863.18	\$ -	\$96,405.74	30%	16/10/2014	LICITACION SIMPLIFICADA NUMERO SLPZ/DGIMO/SEDESHU-PIBCC/R33-FI/LS/2014-012	SLPAZ/DGIMO/SEDESHU-PIBCC/R33-FI/2014-023	31-oct-14	\$ 5,913,863.18	\$ -	\$ 5,913,863.18	03/11/2014	31/12/2014	C. LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS	MARAVILLAL	\$ 1,689,126.74	11/11/2014	AUN NO SE TIENE
7	DIGNIFICACION DE TECHO DE LAMINA EN VIVIENDA	RECURSO DEL RAMO 33 FONDO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780,188.69	\$780,188.69	\$ 780,079.72	\$ -	\$108.97	0%	05/11/2014	ADJUDICACION DIRECTA	SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2014-024	07-nov-14	\$ 780,079.72	\$ -	\$ 780,079.72	10/11/2014	31/12/2014	AGRO EQUIPAMIENTOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	COMUNIDADES	\$ 546,055.80	11/11/2014	31/12/2014
8	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS)	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$0.00	\$688,146.03	\$0.00	\$688,146.03	\$1,376,292.06	\$ 1,374,401.42	\$ -	\$1,890.64	100%	30/10/2014	ADJUDICACION DIRECTA	SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2014-025	07-nov-14	\$ 1,374,401.42	\$ -	\$ 1,374,401.42	03/11/2014	31/12/2014	ARQ. BERNARDINO JAVIER RENDON BUENROSTRO	POZOS	\$ -	10/11/2014	23/02/2015

9	4a. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL CENTRO HISTORICO DE MINERAL DE POZOS, GTO., GTO.	CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO TURISTICO Y MUNICIPIO	\$2,500,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.02	\$ 2,484,594.01	\$ 200,790.69	-\$185,384.68	LOS PAGOS LOS REALIZA FINANZAS	22/10/2014	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL NUMERO SLP/PAZ/DGI MO/SEDETU R- R23/LS/2014-026	SLPAZ/DGI MO/SEDETU R- R23/LS/2014-026	07-NOV-14	\$ 2,484,594.01	\$ 200,790.69	\$ 2,685,384.70	10-NOV-14	27-FEB-15	ARQ. RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ	POZOS	\$ -	21/11/2014	27/02/2015
10	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL BINARIO CON BIODIGESTOR PARA LA LOCALIDAD DE ESPINAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	MARCO DEL PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD EJERCICIO FISCAL 2014 RECURSOS DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 8-2-2-00-1001-21-100-17-117-5891-02 FAIM - OBRAS POR COOPERACION FONDO I. EJERCICIO 2014.	\$0.00	\$0.00	\$16,657.80	\$94,394.20	\$111,052.00	\$ 110,380.68	\$ -	\$671.32	50%	05/11/2014	ADJUDICACION DIRECTA	SLPAZ/DGI MO/R33-FI/2014-027	19-NOV-14	\$ 110,380.68	\$ -	\$ 110,380.68	20-NOV-14	10-DIC-14	ARQ. BERNARDINO JAVIER RENDON BUENROSTRO	ESPINAS BLANCAS	\$ -	AUN NO SE TIENE	AUN NO SE TIENE
11	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL BINARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SEMITA	CONVENIO NO. SEDESOL-P3X1PM-02014-1	\$28,267.58	\$28,257.58	\$28,257.58	\$28,267.58	\$113,050.32	\$ 110,380.68	\$ -	\$2,669.64	100%	21/10/2014	ADJUDICACION DIRECTA	SLPAZ/DGI MO/SEDESOL-MIG3X1/2014-028	19-NOV-14	\$ 110,380.68	\$ -	\$ 110,380.68	20-NOV-14	10-DIC-14	ARQ. BERNARDINO JAVIER RENDON BUENROSTRO	LA SEMITA	\$ -	20/11/2014	10/12/2014
12	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PATIO CIVICO, TELESECUNDARIA 1026, LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS RANGALES MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS/INIFEG/2014-01	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$ 980,371.04	\$ -	\$19,628.96	100%	19/11/2014	ADJUDICACION DIRECTA	SLPAZ/DGI MO/SEG-INIFEG/2014-029	19-NOV-14	\$ 980,371.04	\$ -	\$ 980,371.04	24-NOV-14	31-DIC-14	CONSTRUCTORA LUMSA S.A. DE C.V.	SAN JUAN DE LOS RANGALES	\$ -	24/11/2014	31/12/2014
13	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SANITARIAS DEL RASTRO MUNICIPAL	R33 FONDON II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,432.14	\$399,432.14	\$ 380,732.35	\$ -	\$18,699.79	M. MUNICIPIO	24/10/2014	ADJUDICACION DIRECTA	SLPAZ/DGI MO/R33-FII/2014-030	19-NOV-14	\$ 380,732.35	\$ -	\$ 380,732.35	24-NOV-14	31-DIC-14	ING. CARLOS RODRIGO RAMIREZ GUTIERREZ	CABECERA MUNICIPAL	\$ 18,997.16	22/12/2014	28/01/2015
14	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	RAMO XX DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	\$2,302,107.21	\$0.00	\$0.00	\$575,526.80	\$2,877,634.01	\$ 2,820,384.21	\$ 48,449.21	\$8,800.59	100%	11/10/2014	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL NUMERO SLP/PAZ/DGI MO/SEDESOL-PDZP/R33-FI/LS/2014-013	SLPAZ/DGI MO/SEDESOL-PDZP/R33-FI/LS/2014-031	26-NOV-14	\$ 2,820,384.21	\$ 48,449.21	\$ 2,868,833.42	01-DIC-14	31-DIC-14	AGRO EQUIPAMIENTOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.		\$ 504,488.34	01/12/2014	31/12/2014
15	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD MISION DE CHICHIMECAS ENMALLADO EN LA CANCHA DE FUTBOL NUM.1 DE EMPASTADO ARTIFICIAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA	CONVENIO SEDESOL-GTO-PISBCC-33/2014	\$0.00	\$128,760.00	\$0.00	\$280,683.45	\$409,443.45	\$ 395,207.36	\$ -	\$14,236.09	100%	24/11/2014	ADJUDICACION DIRECTA	SLPAZ/DGI MO/SEDESOL-PIDMC/R33-FI/2014-032	26-NOV-14	\$ 395,207.36	\$ -	\$ 395,207.36	01-DIC-14	31-DIC-14	ING. RAUL MEDELLIN ALVAREZ	MISION DE CHICHIMECAS	\$ -	01/12/2014	17/01/2015
16	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD MISION DE CHICHIMECAS ENMALLADO EN LA CANCHA DE FUTBOL NUM.1 DE EMPASTADO ARTIFICIAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA	CONVENIO CON CODEG Y MUNICIPIO	\$0.00	\$211,637.35	\$0.00	\$0.00	\$211,637.35	\$ 209,178.54	\$ -	\$2,458.81	50%	27/11/2014	ADJUDICACION DIRECTA	SLPAZ/DGI MO/CODEG/2014-033	28-NOV-14	\$ 209,178.54	\$ -	\$ 209,178.54	01-DIC-14	31-DIC-14	C. JOSE CRUZ RANGEL HERNANDEZ	CABECERA MUNICIPAL	\$ -	01/12/2014	23/01/2015

17	CONSTRUCCION DEL SECTOR NO. 7 DEL PROYECTO DE ADECUACION A LOS PUNTOS DE ENTREGA DE AGUA EN BLOQUE DEL ACUEDUCTO PRESA PASO DE VAQUEROS CON EL PROYECTO DE SECTORIZACION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO	CONVENIO SEDESHU-GTO-FISBCC-33/2014	\$0.00	\$2,332,211.08	\$0.00	\$0.00	\$2,332,211.08	\$ 2,247,081.96	\$ -	\$85,129.12	100%	19/11/2014	LICITACION SIMPLIFICADA A NO. SLP/PAZ/DGI MO/SEDESHU- PIDMC/R33-FI/LS/2014-015	SLPAZ/DGI MO/SEDESHU- PIDMC/R33-FI/LS/2014-034	01-DIC-14	\$ 2,247,081.96	\$ -	\$ 2,247,081.96	02-DIC-14	31-DIC-14	RAAJEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CABECERA MUNICIPAL	\$ -	02/12/2014	26/05/2015
18	CONSTRUCCION DE CUARTO DE DORMITORIO, LOCALIDAD MISION DE CHICHIMECAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.,	CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DEL PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD NUMERO SEDESHU-GTO-PIDMC-33/2014	\$0.00	\$1,664,143.93	\$0.00	\$2,200,060.70	\$3,864,204.63	\$ 3,838,739.11	\$ -	\$25,465.52	50%	31/10/2014	LICITACION SIMPLIFICADA A NUMERO SLP/PAZ/DGI MO/SEDESHU- PIDMC/R33-FI/LS/2014-011	SLPAZ/DGI MO/SEDESHU- PIDMC/R33-FI/2014-035	07-NOV-14	\$ 3,838,739.11	\$ -	\$ 3,838,739.11	02-DIC-14	31-DIC-14	RAAJEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		\$ 357,383.47	02/12/2014	30/01/2015
19	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 3RA ETAPA.,	PROGRAMA SUBSEMUN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	\$539,380.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,539,380.00	\$ 1,476,965.96	\$ 62,414.04	\$0.00	100%	28/11/2014	LICITACION MEDIANTE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL No. SLP/PAZ/DGI MO/SUBSEMUN/R33-FI/LS/2014-009	SLPAZ/DGI MO/SUBSEMUN/2014-036	12-DIC-14	\$ 1,476,965.96	\$ 62,414.04	\$ 1,539,380.00	17-DIC-14	31-DIC-14	ING. ENRIQUE LANDAVERDE BENAVIDEZ	CABECERA MUNICIPAL	\$ -	15/12/2014	31/12/2014
20	CONSTRUCCION DE ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO	RECURSOS PRESUPUESTALES DEL RAMO GENERAL 23 "FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014, NUMERO INGUDIS-SLP-FOADIS-033/2014, DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2014.	\$1,851,319.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,851,319.78	\$ 1,704,342.90	\$ -	\$146,976.88	EL PAGO LO REALIZA FINANZAS	05/12/2014	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL NUMERO SLP/PAZ/DGI MO/INGUDIS-FOADIS/LS/2014-18	SLPAZ/DGI MO/INGUDIS-FOADIS/2014-037	17-DIC-14	\$ 1,704,342.90	\$ -	\$ 1,704,342.90	22-DIC-14	04-FEB-15	MIGUEL MARQUEZ JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	\$ 238,028.10	18/03/2015	06/07/2015
21	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE MINERAL DE POZOS (2DA ETAPA), MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.,	RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO I EJERCICIOS FISCALES DEL 2012, 2013 Y 2014.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,470,112.31	\$14,470,112.31	\$ 13,892,463.12	\$ -	\$577,649.19	MUNICIPIO	06/12/2014	LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL NO. SLP/PAZ/DGI MO/R33-FI/LP/2014-16	SLPAZ/DGI MO/R33-FI/LP/2014-038	26-DIC-14	\$ 13,892,463.12	\$ -	\$ 13,892,463.12	29-DIC-14	26-JUN-15	LERMA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. HECTOR VELASCO SANCHEZ	POZOS	\$ -	19/01/2015	31/08/2015

22	REHABILITACION DE ALAMEDA MELCHOR OCAMPO 1RA. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	RAMO 33- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO I EJERCICIOS FISCALES DE 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Y 2013 DE LA PARTIDA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y DE LA PARTIDA DE RESCATE DE ESPACIOS FISICOS DEL EJERCICIO 2013.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700,000.00	\$4,700,000.00	\$ 4,198,974.35	\$ 163,020.86	\$338,004.79	MUNICIPIO	06/12/2014	LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL NO. SLPZ/DGI MO/R33-FI/LP/2014-17	SLPAZ/DGI MO/R33-FI/LP/2014-039	26-DIC-14	\$ 4,198,974.35	\$ 163,020.86	\$ 4,361,995.21	29-DIC-14	27-ABR-15	ARQ. BERNARDINO JAVIER RENDON BUENROSTRO	CABECERA MUNICIPAL	\$ 3,102,302.91	AUN NO SE TIENE	AUN NO SE TIENE
23	PAVIMENTACION Y URBANIZACION DE LA CICLOVIA EN EL BOULEVARD SAN ISIDRO, TRAMO CALLE GUERRERO- CALLE INSURGENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	CONVENIO PARA OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS FEDERALES PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL SEDESHU-GTO/PDR "C" -33/2014	\$8,146,796.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,146,796.44	\$ 7,993,930.71	\$ 152,865.73	\$0.00	100%	19/12/2014	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL NUMERO SLPZ/DGI MO/SEDESHU-R23/LS/2014-19	SLPAZ/DGI MO/SEDESHU-R23/LS/2014-440	29-DIC-14	\$ 7,993,930.71	\$ 152,865.73	\$ 8,146,796.44	30-DIC-14	27-FEB-15	CONSTRUCTORA LUMSA S.A. DE C.V.	CABECERA MUNICIPAL	\$ -	30/12/2014	15/05/2015
24	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE 19,250 M2 CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA LOCALIDAD DE "BERNALEJO" NUCLEO AGRARIO EL VERGEL	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DE RECURSOS FEDERALES OTORGADOS POR EL PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBANIZACION RURAL (FUR).	\$187,500.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,500.05	\$187,500.05	\$ -	\$0.00	100%	17/12/2014	ADJUDICACION DIRECTA	SLPAZ/DGI MO/SEDATU/2014-041	18-DIC-14	\$187,500.05	\$ -	\$ 187,500.05	19-DIC-14	31-DIC-14	C. JOSÉ CRUZ RANGEL HERNÁNDEZ	BERNALEJO	\$ -	19/12/2014	30/12/2014
25	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE 7,250 M2 CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA LOCALIDAD DE "RINCÓN DE LA MORA" NUCLEO AGRARIO MESA DE ESCALANTE	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DE RECURSOS FEDERALES OTORGADOS POR EL PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBANIZACION RURAL (FUR).	\$57,315.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,315.52	\$57,315.52	\$ -	\$0.00	100%	17/12/2014	ADJUDICACION DIRECTA	SLPAZ/DGI MO/SEDATU/2014-042	18-DIC-14	\$57,315.52	\$ -	\$ 57,315.52	19-DIC-14	31-DIC-14	C. JOSÉ CRUZ RANGEL HERNÁNDEZ	RINCÓN DE LA MORA	\$ -	19/12/2014	30/12/2014
26	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE 13,750 M2 CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA LOCALIDAD DE "LA ENCINA" NUCLEO AGRARIO EL VERGEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DE RECURSOS FEDERALES OTORGADOS POR EL PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBANIZACION RURAL (FUR).	\$ 108,701.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,701.85	\$ 108,701.85	\$ -	\$0.00	100%	17/12/2014	ADJUDICACION DIRECTA	SLPAZ/DGI MO/SEDATU/2014-043	18-DIC-14	\$ 108,701.85	\$ -	\$ 108,701.85	19-DIC-14	31-DIC-14	ING. FRANCISCO JAVIER VARGAS ORDUÑA	LA ENCINA	\$ -	19/12/2014	31/12/2014

27	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE 22,500 M2 CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA LOCALIDAD "LA ESTANCIA (VERGEL DE GUADALUPE)" NÚCLEO AGRARIO EL VERGEL, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS FEDERALES OTORGADOS POR EL PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBANIZACIÓN RURAL (FUR).	\$ 198,856.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,856.29	\$ 198,856.29	\$ -	\$0.00	100%	17/12/2014	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SLPAZ/DGI MO/SEDATU /2014-044	18-dic-14	\$ 198,856.29	\$ -	\$ 198,856.29	19-dic-14	31-dic-14	ING. FRANCISCO JAVIER VARGAS ORDUÑA	LA ESTANCIA	\$ -	19/12/2014	31/12/2014
28	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE 25,000 M2 CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA LOCALIDAD "LAS PALOMAS" NÚCLEO AGRARIO EL VERGEL, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS FEDERALES OTORGADOS POR EL PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBANIZACIÓN RURAL (FUR).	\$ 197,639.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,639.71	\$ 197,639.71	\$ -	\$0.00	100%	17/12/2014	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SLPAZ/DGI MO/SEDATU /2014-045	18-dic-14	\$ 197,639.71	\$ -	\$ 197,639.71	19-dic-14	31-dic-14	ARQ. MIGUEL MARQUEZ JUAREZ	LAS PALOMAS	\$ -	19/12/2014	31/12/2014
29	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE 20,000 M2 CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA LOCALIDAD "SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE SAN ISIDRO)" NÚCLEO AGRARIO EL CHUPADERO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS FEDERALES OTORGADOS POR EL PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBANIZACIÓN RURAL (FUR).	\$ 158,111.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,111.19	\$ 158,111.19	\$ -	\$0.00	100%	17/12/2014	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SLPAZ/DGI MO/SEDATU /2014-046	18-dic-14	\$ 158,111.19	\$ -	\$ 158,111.19	19-dic-14	31-dic-14	ARQ. MIGUEL MARQUEZ JUAREZ	SAN ANTONIO	\$ -	19/12/2014	31/12/2014
30	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE 20,500 M2 CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA LOCALIDAD "VERGEL DE BERNALEJO" NÚCLEO AGRARIO EL VERGEL, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS FEDERALES OTORGADOS POR EL PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBANIZACIÓN RURAL (FUR).	\$ 187,500.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,500.05	\$ 187,500.05	\$ -	\$0.00	100%	17/12/2014	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SLPAZ/DGI MO/SEDATU /2014-047	18-dic-14	\$ 187,500.05	\$ -	\$ 187,500.05	19-dic-14	31-dic-14	ALEJANDRO CARREÓN IBÁÑEZ	VERGEL DE BERNALEJO	\$ -	18/12/2014	31/12/2014
31	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE 22,250 M2 CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA LOCALIDAD "LA VENTANA (LA VENTANA PUERTO BLANCO)" NÚCLEO AGRARIO EL VERGEL, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS FEDERALES OTORGADOS POR EL PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBANIZACIÓN RURAL (FUR).	\$ 198,499.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,499.94	\$ 198,499.94	\$ -	\$0.00	100%	17/12/2014	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SLPAZ/DGI MO/SEDATU /2014-048	18-dic-14	\$ 198,499.94	\$ -	\$ 198,499.94	19-dic-14	31-dic-14	C. ALEJANDRO CARREÓN IBÁÑEZ	LA VENTANA	\$ -	19/12/2015	31/12/2015

32	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE 22,000 M2 CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA LOCALIDAD "AGUA ZARCA" NUCLEO AGRARIO MANZANARES, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DE RECURSOS FEDERALES OTORGADOS POR EL PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBANIZACION RURAL (FUR).	\$ 198,823.68	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 198,823.68	\$ 198,823.68	\$ -	\$ 0.00	100%	17/12/2014	ADJUDICACION DIRECTA	SLPAZ/DGIMO/SEDATU/2014-049	18-DIC-14	\$ 198,823.68	\$ -	\$ 198,823.68	19-DIC-14	31-DIC-14	C. SERGIO THOMPSON LOPEZ	AGUA ZARCA	\$ 139,176.58	AUN NO SE TIENE	AUN NO SE TIENE
33	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE 10,000 M2 CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA LOCALIDAD "COLONIA BENITO JUAREZ" NUCLEO AGRARIO MISION DE CHICHIMECAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DE RECURSOS FEDERALES OTORGADOS POR EL PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBANIZACION RURAL (FUR).	\$ 79,050.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 79,050.86	\$ 79,050.86	\$ -	\$ 0.00	100%	17/12/2014	ADJUDICACION DIRECTA	SLPAZ/DGIMO/SEDATU/2014-050	18-DIC-14	\$ 79,050.86	\$ -	\$ 79,050.86	19-DIC-14	31-DIC-14	C. SERGIO THOMPSON LOPEZ	CABECERA MUNICIPAL	\$ 55,335.61	AUN NO SE TIENE	AUN NO SE TIENE
34	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA E.T.A. No.34	RAMO 33 TREINTA Y TRES FONDO I UNO EJERCICIO FISCAL 2014.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 934,262.07	\$ 934,262.07	\$ 927,790.76	\$ 0.00	\$ 6,471.31	MUNICIPIO	26/12/2014	ADJUDICACION DIRECTA	SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2014-051	29-DIC-14	\$ 927,790.76	\$ 0.00	\$ 927,790.76	29-DIC-14	07-MAY-15	ING. ENRIQUE LANDAVERDE BENAVIDEZ	CABECERA MUNICIPAL	\$ 19,791.69	29/12/2014	07/05/2015
35	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No.25	RAMO 33 TREINTA Y TRES FONDO I UNO EJERCICIO FISCAL 2014.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 934,262.07	\$ 934,262.07	\$ 919,521.68	\$ 0.00	\$ 14,740.39	RECURSO MPAL	26/12/2014	ADJUDICACION DIRECTA	SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2014-052	29-DIC-14	\$ 919,521.68	\$ 0.00	\$ 919,521.68	29-DIC-14	07-MAY-15	ARQ. BERNARDINO JAVIER RENDON BUENROSTRO	CABECERA MUNICIPAL	\$ -	29/12/2014	30/04/2015

OBRAS EJECICIO 2015

1	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN PEDRO LOS POZOS, (MINERA DE POZOS)	RAMO 33 TREINTA Y TRES FONDO I UNO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008 DE LA PARTIDA DENOMINADA A ESTUDIOS Y PROYECTOS NUMERO 8-2-2-0-0-1001-28-091-50-501-6191-00, RAMO 33 TREINTA Y TRES FONDO I UNO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 DE LA PARTIDA DENOMINADA A ESTUDIOS Y PROYECTOS NUMERO 8-2-2-0-0-1001-29-090-50-501-6191-00, RAMO 33 TREINTA Y TRES FONDO I UNO, PARA EL EJERCICIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 859,540.07	\$ 859,540.07	\$ 849,838.74	\$ -	\$ 9,701.33	MUNICIPIO	23/01/2015	ADJUDICACION DIRECTA	SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2015-001	28-ENE-15	\$ 849,838.74	\$ 0.00	\$ 849,838.74	02-FEB-15	01-MAY-15	HIDRO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	POZOS	\$ 52,857.22	02/02/2015	AUN NO SE TIENE
2	CONSTRUCCION DE RED DE ABASTECIMIENTO Y SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE JARDINES DEL ALBA (PRIMERA ETAPA)	RAMO 33 TREINTA Y TRES FONDO I UNO EJERCICIO FISCAL 2014	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,196,950.91	\$ -	\$ 3,049.09	MUNICIPIO	27/01/2015	ADJUDICACION DIRECTA	SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2015-002	30-ENE-15	\$ 1,196,950.91	\$ 0.00	\$ 1,196,950.91	02-FEB-15	30-ABR-15	ARQ. RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ	JARDINES DEL ALBA	\$ -	13/03/2015	22/05/2015
3	PAVIMENTACION DE BLVD. LAZARO CARDENAS (TRAMO ENTRE CARRETERA A VICTORIA Y PRIV. LAZARO CARDENAS) 1RA ETAPA (GUARNICIONES Y BANQUETAS RED DE AGUA Y DRENAJE DEL CAD. 0+000 AL 0+601.84)	RAMO 33 TREINTA Y TRES FONDO I UNO EJERCICIO FISCAL 2014	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,004,443.65	\$ 3,004,443.65	\$ 2,941,808.30	\$ -	\$ 62,635.35	MUNICIPIO	16/01/2015	LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO SLP/PAZ/DGIMO/R33-FI/LP/2015-01	SLPAZ/DGIMO/R33-FI/LP/2015-003	06-FEB-15	\$ 2,941,808.30	\$ 0.00	\$ 2,941,808.30	09-FEB-15	30-ABR-15	ING. SERGIO THOMPSON LOPEZ	MISION DE CHICHIMECAS	\$ 1,206,127.48	09/02/2015	AUN NO SE TIENE

4	REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (TRAMO CERRO PRIETO - CHOLUNGA)	RAMO 33 TREINTA Y TRES FONDO UNO EJERCICIO FISCAL 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835,741.67	\$835,741.67	\$828,178.42	\$0.00
5	CONSTRUCCION DE AULA DE 3 E.E. U-1C ADOSADA PARA TUTORIAS, EN EL PLANTEL CECYTEG DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA QUE CELEBRA EL MUNICIPIO Y EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO (CECYTEG) CLAUSULA TERCERA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014.	\$0.00	\$408,139.24	\$0.00	\$450,000.00	\$858,139.24	\$847,433.20	\$0.00
6	CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE FUTBOL PASTO SINTETICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO (EMPASTADO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y ENMALLADO EN LA CANCHA DE FUTBOL NUM.2)	CODE GUANAJUATO/AJ/3311/14	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,860,270.84	\$39,729.16
7	REHABILITACION DE PLANTAS POTABILIZADORAS EN COMUNIDADES RURALES, PARA LAS COMUNIDADES: TERREROS DE LA CONCEPCION, LOS PIRULES, CRUZ DE GUERRERO, LA ESCONDIDA Y EL MARAVILLAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.,	DEL RAMO 33 FONDO 1, EJERCICIO FISCAL 2009, 8-2-2-0-0-1001-29-190, REHABILITACION DE PLANTAS POTABILIZADORAS EN LA LOCALIDAD ES RURALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,429.93	\$506,429.93	\$499,601.16	\$-
8	REHABILITACION DEL CAMINO DE FRACCION DE LOURDES A SAN ANTONIO DE PADUA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO.	CONVENIO DE COORDINACION QUE CELEBRA LA SERIA. DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL CON EL MPIO.	\$0.00	\$761,839.80	\$0.00	\$761,839.00	\$1,523,678.80	\$1,499,998.98	\$-
9	PAVIMENTACION DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	CONVENIO SEDESHU-GTO-FOPADEM-33/2015	\$1,018,817.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,817.16	\$1,004,553.20	\$-
10	PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA DEL I.M.S.S.	CONVENIO SEDESHU-GTO-FOPADEM-33/2015	\$535,145.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,145.56	\$523,877.27	\$11,242.55
11	PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION ALLENDE EN CABECERA MUNICIPAL	CONVENIO SEDESHU-GTO-FOPADEM-33/2015	\$1,441,057.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,441,057.11	\$1,398,565.02	\$-

\$7,563.25	MUNICIPIO	27/01/2015	ADJUDICACION DIRECTA	SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2015-004	12-FEB-15	\$828,178.42
\$10,706.04	ESTADO	16/02/2015	ADJUDICACION DIRECTA	SLPAZ/DGIMIO/CECYT EG-R33-FI/2015-005	06-MAR-15	\$847,433.20
\$0.00	100%	13/02/2015	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL NUMERO SLPZ/COD E-PEF2014/DGIMO/ICMP CN/2015-03	SLPAZ/COD E-PEF2015/DGIMO/ICM3P CN/2015-006	23-FEB-15	\$1,860,270.84
\$6,828.77		25/02/2015	ADJUDICACION DIRECTA	SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2015-007	27-FEB-15	\$499,601.16
\$23,679.82	100%	12/02/2015	LICITACION SIMPLIFICADA NUMERO SLPZ/SDAYR/DGIMO/R33-FI/LS/2015-02-A	SLPAZ/DGIMO/CECYTEG		\$-
\$14,263.96	100%	11/05/2015	ADJUDICACION DIRECTA	SLPAZ/DGIMO/SEDESHU-FOPADEM/2015-09	25-MAY-15	\$1,004,553.20
\$25.74	100%	11/05/2015	ADJUDICACION DIRECTA	SLPAZ/DGIMO/SEDESHU-FOPADEM/2015-10	25-MAY-15	\$523,877.27
\$42,492.09	100%	29/05/2015	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL	SLPAZ/DGIMO/SEDESHU-FOPADEM/2015-11	25-JUN-15	\$1,398,565.02

\$828,178.42	16-FEB-15	16-ABR-15	C. MARTIN RAMIREZ MOLINA	CABECERA MUNICIPAL	\$828,178.42	02/02/2015	AUN NO SE TIENE
\$847,433.20	09-MAR-15	06-JUN-15	ING. CARLOS RODRIGO RAMIREZ GUTIERREZ	CABECERA MPAL	\$194,823.03	20/03/2015	18/06/2015
\$1,900,000.00	24-FEB-15	30-MAR-15	ARQ. JUAN FAUSTINO ORTIZ MAGAÑA	CABECERA MUNICIPAL	\$-	24/02/2015	17/04/2015
\$499,601.16	09-MAR-15	22-ABR-15	ING. JORGE MIGUEL CERVANTES DIAZ DE GUXMAN		\$230,175.73	NO SE TIENE	NO SE TIENEN
\$-			C. JOSE CRUZ RANGEL HERNANDEZ ING. SERGIO THOPSON LOPEZ JOSE CRUZ RANGEL HERNANDEZ	FRACCIONES DE LORDES	\$-	02/03/2015	15/04/2015
\$689,868.52	28-MAY-15	25-AGO-15	L.E.A.O. ERNESTO RODRIGUEZ SALINAS	CABECERA MPAL	\$689,868.52	29/05/2015	
\$535,119.82	28-MAY-15	26-JUL-15	C. JOSE CRUZ RANGEL HERNANDEZ	CABECERA MPAL	\$-	09/06/2015	07/08/2015
\$1,398,565.02	30-JUN-15	27-SEP-15	ING. MAURICIO GARCIA CASTILLO	CABECERA MPAL	\$1,398,565.02		

12	CIRCUITO DE MOBILIDAD SEGURA E INCLUYENTE LIBRAMIENTO SUR	ACUERDO DE COORDINACION ESPECIFICO PARA LA DISTRIBUCION Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA HABITAT, MODALIDAD "MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO" VERTIENTES GENERAL E INTERVENCIONES PREVENTIVAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 Y AL ESTADO DE GUANAJUATO, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$ 4,914,354.66
13	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUIS H. DUCCIEN EN LA COMUNIDAD DE EJIDO SANTA ANA Y LOBOS (FRACCIONES DE LOURDES)	CONVENIO DEL PROGRAMA DE 3X1 PARA MIGRANTES 2015 SUSCRITO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL ATRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION GUANAJUATO, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A TRAVES DEL INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL MIGRANTE GUANAJUATESE.	\$206,322.70	\$206,322.70	\$206,322.70	\$206,322.72	\$825,290.82	\$ 808,345.29
14	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO SANTA ANA Y LOBOS (FRACCION DE LOURDES)	CONVENIO DEL PROGRAMA DE 3X1 PARA MIGRANTES 2015 SUSCRITO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL ATRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION GUANAJUATO, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A TRAVES DEL INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL MIGRANTE GUANAJUATESE.	\$300,633.36	\$300,633.36	\$300,633.37	\$300,633.36	\$1,202,533.45	\$ 1,149,504.58

\$85,645.34	100%	15/07/2015%	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL	SLPAZ/DGIMO/SEDATU-HABITAT/2015-12	31-JUL-15	\$ 4,914,354.66	\$ -	\$ 4,914,354.66	03-AGO-15	30-DIC-15	L.E.A.O. ERNESTO RODRIGUEZ SALINAS	CABECERAV MUNICIPAL	\$ 4,331,180.29	13/08/2015
\$16,945.53	100%	13/08/2015	ADJUDICACION DIRECTA	SLPAZ/DGIMO/SEDESO L-IEAMG-3X1/2015-13	2808/2015	\$ 808,345.29	\$ 808,345.29	\$ 808,345.29	31-AGO-15	28-NOV-15	C. JOSE CRUZ RANGEL HERNANDEZ	FRACCIONES DE LOURDES	\$ 565,841.53	
\$53,028.87	100%	14/08/2015%	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL	SLPAZ/DGIMO/SEDESO L-IEAMG-3X1/2015-14	01-SEP-15	\$ 1,149,504.58	\$ -	\$ 1,149,504.58	03-SEP-15	01-DIC-15	C. JOSE CRUZ RANGEL HERNANDEZ	FRACCIONES DE LOURDES	\$ 804,653.22	

15	PARQUE RECREATIVO SAN ISIDRO, EN LA COLONIA NUEVO SAN ISIDRO II, CABECERA MUNICIPAL	ACUERDO DE COORDINACION ESPECIFICO PARA LA DISTRIBUCION Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015	\$1,000,000.00			\$1,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,995,335.52	\$4,664.48	100%	14/08/2015	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL	SLPAZ/DGIMO/SEDATU-PREP/2015-15	01-SEP-15	\$ 1,995,335.52	\$ -	\$ 1,995,335.52	04-SEP-15	27-DIC-15	RAAJEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,396,734.86		
16	PARQUE RECREATIVO LA ESPERANZA, EN EL FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL	ACUERDO DE COORDINACION ESPECIFICO PARA LA DISTRIBUCION Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015	\$750,000.00			\$750,000.00	\$1,500,000.00	\$1,439,459.28	\$60,540.72	100%	14/08/2015	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL	SLPAZ/DGIMO/SEDATU-PREP/2015-16	01-SEP-15	\$ 1,439,459.28	\$ -	\$ 1,439,459.28	04-SEP-15	27-DIC-15	RAAJEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,007,621.50		
17	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE SAN LUIS DE LA PAZ.	ACUERDO DE COORDINACION ESPECIFICO PARA LA DISTRIBUCION Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA HABITAT CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015	\$1,882,270.00			\$1,450,000.00	\$3,332,270.00	\$3,327,865.12	\$4,404.88	100%	19/08/2015	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL	SLPAZ/DGIMO/SEDATU-HABITAT/2015-17	18-SEP-15	\$3,327,865.12	\$ -	\$ 3,327,865.12	21-SEP-15	31-DIC-15	URBANISTAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	CABECERA MUNICIPAL	\$ 3,327,865.12		
18	HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE SAN LUIS DE LA PAZ	ACUERDO DE COORDINACION ESPECIFICO PARA LA DISTRIBUCION Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA HABITAT CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015	\$1,050,000.00			\$1,050,000.00	\$2,100,000.00	\$2,098,783.73	\$1,216.27	100%	19/08/2015	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL	SLPAZ/DGIMO/SEDATU-HABITAT/2015-18	18-SEP-15	\$2,098,783.73	\$ -	\$ 2,098,783.73	21-SEP-15	31-DIC-15	URBANISTAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	CABECERA MUNICIPAL	\$ 2,098,783.73		
19	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA SAN LUIS DE LA PAZ, GTO	SUBSEMUN 2015	\$836,200.00				\$836,200.00	\$828,909.84	\$7,290.16	100%	09/09/2015	ADJUDICACION DIRECTA	DGIMOSP/SEGOB-SEBSEMUN/2015-19	18-SEP-15	\$828,909.84	\$ -	\$ 828,909.84	21-SEP-15	31-DIC-15	ING. ENRIQUE LANDAVERDE BENAVIDEZ	CABECERA MUNICIPAL	\$ 828,909.84		
20	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL ITESI DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	\$184,490.11	\$184,490.11	\$184,490.12	\$184,490.11	\$737,960.45	\$710,007.78	\$27,952.67			ADJUDICACION DIRECTA	DGIMO/SED ESOL-IEAMG-3X1/2015-20		\$710,007.78	\$ -	\$ 710,007.78	21-SEP-15	29-DIC-15	CONSTRUCTORA LUMSA S.A. DE C.V.		\$ 710,007.78		
21	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL LA LAGUNA	RAMO 33 FONDO I				\$1,128,447.64	\$1,128,447.64	\$1,119,393.26	\$9,054.38			PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO SLP/PAZ/DGIMO/F1-R33/2015-15.	SLPAZ/DGIMO/F1-R33/2015-21		\$1,119,393.26	\$ -	\$ 1,119,393.26	14-SEP-15	12-DIC-15	CONSTRUCTORA Y CONSULTOR A VIAN DEL CENTRO S.A. DE C.V.		\$ 1,119,393.26		

22	COLOCACION DE TECHOS NACIONALES	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS CELEBRADO POR UNA PARTE EL EJECUTIVO	\$1,145,296.25			\$1,311,354.16	\$2,456,650.41	\$2,420,094.60		\$36,555.81	100%	09/09/2015	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARACTER NACIONAL	SLPAZ/DGI MO/FI-R33/SEDESOL-PDZP/2015-22		\$2,420,094.60	\$ 2,420,094.60	28-SEP-15	11-NOV-15	CONSTRUCTORA LUMSA S.A. DE C.V.	VARIAS COMUNIDADES	\$ 1,694,066.22		
23	CONSTRUCCIÓN DE 7 UNIDADES BASICA DE VIVIENDA RURAL	RAMO 33 FONDO I				\$1,155,261.76	\$1,155,261.76	\$1,154,980.85		\$280.91	100%		PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO SLPZ/DGI MO/FI-R33-2014/2015-16	SLPAZ/DGI MO/FI-R33-2014/2015-23	01-OCT-15	\$1,154,980.85	\$ 1,154,980.85	05-OCT-15	03-DIC-15	ARQ. VICTOR JESUS LOPEZ VILLEGAS	VARIAS COMUNIDADES	\$ 808,486.60		
24	CONSTRUCCIÓN DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	RAMO 33 FONDO I				\$532,444.03	\$532,444.03	\$532,305.14		\$138.89	100%		PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO SLPZ/DGI MO/FI-R33-2014/2015-17	SLPAZ/DGI MO/FI-R33-2014/2015-24	01-OCT-15	\$532,305.14	\$ 532,305.14	05-OCT-15	03-DIC-15	ARQ. VICTOR JESUS LOPEZ VILLEGAS	VARIAS COMUNIDADES	\$ 372,613.62		
25	DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS A CASETA DE VIGILANCIA MISIÓN DE CHICHIMECAS,	SUBSEMUN 2015				\$0.00	\$0.00	\$79,915.87		-\$79,915.87			PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO DGIMO/SP/SEGOB-SEBSEMUN/2015-12	DGIMO-SP/SEGOB-SEBSEMUN/2015-25		\$79,915.87	\$ 79,915.87	14-SEP-15	13-OCT-15	ING. ENRIQUE LANDAVERDE BENAVIDEZ		\$ 79,915.87		
26	CONSTRUCCION DE BAÑO SECO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ,	RAMO 33 FONDO I EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,019.76	\$1,213,019.76	\$1,211,123.98	\$0.00	\$1,895.78	100%		PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO SLPZ/DGI MO/FI-R33/2015-18	SLPAZ/DGI MO/FI-R33/2015-26	30-SEP-15	\$1,211,123.98	\$ 1,211,123.98	05-OCT-15	01-ABR-16	ARQ. VICTOR JESUS LOPEZ VILLEGAS		\$ 1,211,123.98		
27	CONSTRUCCION DE BAÑO SECO EN LAS COMUNIDADES DE LAS PILTAS DE SAN JUAN DE LOS RANGELES EN ESTE MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	RAMO 33 FONDO I EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,611.15	\$491,611.15	\$490,477.78	\$0.00	\$1,133.37	100%		PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO DGIMO/FI-R33-2014/2015-19	SLPAZ/DGI MO/FI-R33-2015/2015-27	01-OCT-15	\$490,477.78	\$ 490,477.78	05-OCT-15	01-ABR-16	RAAJEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL ING NARCISO RAMOS ALVAREZ		\$ 490,477.78		
28	CONSTRUCCION DE BAÑO SECO EN LAS COMUNIDADES DE LA PLAYA (SAN JUAN DE LOS RANGELES), LAS BRONAS (SAN JUAN DE LOS RANGELES) Y SANTIAGUILLO EN ESTE MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.,	RAMO 33 FONDO I EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,611.14	\$491,611.14	\$489,664.35	\$0.00	\$1,946.79	100%		PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO DGIMO/FI-R33/2015-20	SLPAZ/DGI MO/FI-R33-2015/2015-28	01-OCT-15	\$489,664.35	\$ 489,664.35	05-OCT-15	01-ABR-16	AGRO EQUIPAMIENTOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. MARTIN RAMIREZ MOLINA		\$ 489,664.35		