



1120

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS
 DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA

ANALISIS PARA CONVENIO DE AMPLIACION EN MONTO

DATOS DE LA OBRA

NO. DE CONTRATO:		SLPAZ/DGIMO/SEDESHU/2016-16		LEGISLACION:	ESTATAL
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA ALLIEN S.A. DE C.V. ING. ANTONIO JIMENEZ ZAVALA REPRESENTANTE LEGAL			
OBRA: TERMINACION DE CIRCUITO DE MOVILIDAD SEGURA E INCLUYENTE LIBRAMIENTO SUR (CARPETA ASFALTIA Y ALUMBRADO PUBLICO), TRAMO BOULEVARD CLOUTHIER-ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.				ARTICULO Y FRACCION:	101
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:		03-nov-16		PLAZO DE EJECUCION SEGUN CONTRATO:	60
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:		03-nov-16			
FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO:		31-dic-16			
FECHA DE TERMINO SEGUN DIFERIMIENTO		29-ene-17			
DIAS SOLICITADOS PARA PRORROGA	7			DIAS AUTORIZADOS PARA PRORROGA:	7
OFICIO DE SOLICITUD DE PRORROGA	ALLIEN/2017/0002	FECHA:	16-ene-17		
OFICIO DE AUTORIZACION DE PRORROGA:	DGIMO-2017/148	FECHA:	18-ene-17	PORCENTAJE DE PRORROGA:	12%
FECHA DE INICIO DE PRORROGA:	30-ene-17			PLAZO DE EJECUCION CON PRORROGA:	67 DIAS NATURALES
FECHA DE TERMINO DE PRORROGA	05-feb-17				
OFICIO DE SOLICITUD DE INCREMENTO EN MONTO	ALLIEN/2017/0011	FECHA:	23-ene-17		
MOTIVOS DE AMPLIACION EN MONTO:	SE PRESENTARON CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO YA QUE NO ESTABAN CONTEMPLADOS DIVERSOS TRABAJOS, EN ESPECIAL LOS TRABAJOS PARA DEJAR 100% FUNCIONAL EL ALUMBRADO PUBLICO				
OFICIO DE AUTORIZACION DE INCREMENTO EN MONTO	DGIMO-2017/263	FECHA:	29-ene-17		
MONTO INCREMENTADO:	\$195,000.00	MONTO REMANENTE EXPEDIENTE:		\$45,114.71	
		MONTO A ASIGNAR A LA OBRA:		\$149,885.29	

JUSTIFICACION

SE PRESENTARON CONCEPTOS Y TRABAJOS QUE NO ESTABAN CONTEMPLADOS EN EL CALENDARIO DE OBRA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA OBRA.

APOYO DOCUMENTAL

SOLICITUD DEL CONTRATISTA, PRESUPUESTO DE AMPLIACION Y OFICIO DE AUTORIZACION

SUPERVISOR

ING VICTOR HUGO MUÑOZ JIMENEZ
ELABORÓ

DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA

ARQ. ADOLFO ZAVALA ARREDONDO
AUTORIZÓ